

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO – TUBULAÇÃO DE ÁGUA (SIMULADO)

Cliente: Concessionária X
Empresa executora: Solutial
OS: 2025-0816-001
Data: 16/08/2025
Local: Rua das Palmeiras, 123 – Centro – São José dos Campos/SP
Clima: Céu claro; sem chuva

1) Resumo executivo

Tipo: Manutenção corretiva por vazamento pontual em adutora.
Causa provável: Fissura longitudinal por fadiga/assentamento de solo.
Impacto: Baixa de pressão no quarteirão e umidade em pavimento.
Status final (13h30): Vazamento sanado; pressão restabelecida; via liberada.

2) Dados do ativo

Trecho	Diâmetro	Material	Pressão Operação	Coordenadas
Adutora Setor Centro (T-031)	DN 300 mm	Ferro fundido dúctil (FFD)	8 bar	-23.2231, -45.9002
Válvulas/Peças próximas		Situação		
Registro de bloqueio (RB-031A)		Operante; usado para isolamento do trecho		
Ventosa (VT-031)		Sem anomalias aparentes		

3) Ocorrência & diagnóstico

- 09h50: Equipe no local; constatado afloramento de água na junta longitudinal à direita do eixo da via.
- Varredura acústica com geofone e teste de pressão no trecho isolado indicaram perda estimada de ~2 m³/h.
- Aberto poço de visita (1,20 m x 1,20 m) com escoramento leve; encontrada fissura de ~6 cm.

